

E-mail

Dato for eftersynet

Installationsadresse:

Navn
Tlf./mobil
Gade
Postnr., By

Servicekontrakt
KomfortPlus2:
JA NEJ

Anlægsdata:

Varenummer Anlægstype
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.

Kondensatafløb:

Alle kondensatførende dele rene ja nej Bemærkning:
Funktionsafprøvning gennemført
Tilslutning korrekt

Varmekurver:

Varmekurve VK1
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

Brugsvandstemperatur

normal °C
reduceret °C

Udført vedligeholdelse og afprøvning:

Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger				udført
Ventilatorer kontrolleret / rengjort				udført
Ventiler kontrolleret / rengjort				udført
Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort				udført
Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig)				udført
Fordamper kontrolleret / rengjort				udført
Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL)				udført
Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / rensed				udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)				udført
Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage				udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret				udført
Varmekreds termometrisk afprøvet				udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)				udført
Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig)				udført
Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt)				udført
Cirkulationspumper funktionsafprøvet				udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret:	Fortryk	$p_0 =$	bar	udført
Systemtryk kontrolleret		$p_a =$	bar	udført

II

Styring kontrolleret udført
Funktionskontrol udført udført

Observation, (efter 10 minutter i drift):

Indgang luft: °C Fremløb varmepumpe °C
Udgang luft: °C Returløb varmepumpe °C

Bemærkninger fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: