

Servicefirma:

Dato for eftersynet

Installationsadresse:

Navn
Tlf./mobil
Gade
Postnr., By

Servicekontrakt
KomfortPlus2:
JA NEJ

Anlægsdata:

Varenummer Anlægstype
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.

Kondensatafløb:

Alle kondensatførende dele rene ja nej Bemærkning:
Funktionsafprøvning gennemført
Tilslutning korrekt

Varmekurver:

Varmekurve VK1
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

Brugsvandstemperatur

normal °C
reduceret °C

Udført vedligeholdelse og afprøvning:

| | |
|---|--------|
| Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger | udført |
| Ventilatorer kontrolleret / rengjort | udført |
| Ventiler kontrolleret / rengjort | udført |
| Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort | udført |
| Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig) | udført |
| Fordamper kontrolleret / rengjort | udført |
| Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL) | udført |
| Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / rensat | udført |
| Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger) | udført |
| Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage | udført |
| Kølekreds termometrisk kontrolleret | udført |
| Varmekreds termometrisk afprøvet | udført |
| Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol) | udført |
| Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig) | udført |
| Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt) | udført |
| Cirkulationspumper funktionsafprøvet | udført |
| Ekspansionsbeholder kontrolleret: Fortryk $p_0 =$ bar | udført |
| Systemtryk kontrolleret $p_a =$ bar | udført |

I XZ fli cblfc`Yf

Styring kontrolleret udført
Funktionskontrol udført udført

Observation, (efter 10 minutter i drift):

Indgang luft: °C Fremløb varmepumpe °C
Udgang luft: °C Returløb varmepumpe °C

Bemærkninger fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: