

Servicefirma:

Dato for eftersynet

**Installationsadresse:**

Navn  
Tlf./mobil  
Gade  
Postnr., By

Servicekontrakt  
KomfortPlus2:  
JA NEJ

**Anlægsdata:**

Varenummer Anlægstype  
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.

**Kondensatafløb:**

Alle kondensatførende dele rene ja nej Bemærkning:  
Funktionsafprøvning gennemført  
Tilslutning korrekt

**Varmekurver:**

Varmekurve VK1  
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

**Brugsvandstemperatur**

normal °C  
reduceret °C

**Udført vedligeholdelse og afprøvning:**

|   |        |
|---|--------|
| Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger             | udført |
| Ventilatorer kontrolleret / rengjort  | udført |
| Ventiler kontrolleret / rengjort  | udført |
| Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort                                    | udført |
| Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig)           | udført |
| Fordamper kontrolleret / rengjort   | udført |
| Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL)                            | udført |
| Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / rensat                    | udført |
| Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)                      | udført |
| Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage                | udført |
| Kølekreds termometrisk kontrolleret   | udført |
| Varmekreds termometrisk afprøvet  | udført |
| Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol) | udført |
| Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig)                                 | udført |
| Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt)                                 | udført |
| Cirkulationspumper funktionsafprøvet  | udført |
| Ekspansionsbeholder kontrolleret: Fortryk $p_0 =$ bar                       | udført |
| Systemtryk kontrolleret $p_a =$ bar   | udført |

**I XZ fli cblfc`Yf**

Styring kontrolleret udført  
Funktionskontrol udført udført

**Observation, (efter 10 minutter i drift):**

Indgang luft: °C Fremløb varmepumpe °C  
Udgang luft: °C Returløb varmepumpe °C

Bemærkninger fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: