

Servicefirma:

Dato for eftersynet

**Installationsadresse:**

Navn  
Tlf./mobil  
Gade  
Postnr., By

Servicekontrakt  
KomfortPlus2:  
JA NEJ

**Anlægsdata:**

Varenummer Anlægstype  
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.

**Kondensatafløb:**

ja nej Bemærkning:

Alle kondensatførende dele rene  
Funktionsafprøvning gennemført  
Tilslutning korrekt

**Varmekurver:**

Varmekurve VK1  
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

**Brugsvandstemperatur**

normal °C  
reduceret °C

**Udført vedligeholdelse og afprøvning:**

Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger	udført
Ventilatorer kontrolleret / rengjort	udført
Ventiler kontrolleret / rengjort	udført
Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort	udført
Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig)	udført
Fordamper kontrolleret / rengjort	udført
Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL)	udført
Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / rensat	udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)	udført
Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage	udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret	udført
Varmekreds termometrisk afprøvet	udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)	udført
Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig)	udført
Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt)	udført
Cirkulationspumper funktionsafprøvet	udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret: Fortryk $p_0 =$ bar	udført
Systemtryk kontrolleret $p_a =$ bar	udført

**IXZfli cblfc`Yf**

Styring kontrolleret udført  
Funktionskontrol udført udført

**Observation, (efter 10 minutter i drift):**

Indgang luft:	°C	Fremløb varmepumpe	°C
Udgang luft:	°C	Returløb varmepumpe	°C

Bemærkninger fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker:

**EVOENERGI**