

Servicefirma:

Dato for eftersynet

Installationsadresse:

Navn
Tlf./mobil
Gade
Postnr., By

Servicekontrakt
KomfortPlus2:
JA NEJ

Anlægsdata:

Varenummer
Købsdato

Anlægstype
Prod.nr.

Fabr.nr.

Kondensatafløb:

ja nej Bemærkning:

Alle kondensatførende dele rene
Funktionsafprøvning gennemført
Tilslutning korrekt

Varmekurver:

Varmekurve VK1
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

Brugsvandstemperatur

normal °C
reduceret °C

Udført vedligeholdelse og afprøvning:

Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger	udført
Ventilatorer kontrolleret / rengjort	udført
Ventiler kontrolleret / rengjort	udført
Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort	udført
Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig)	udført
Fordamper kontrolleret / rengjort	udført
Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL)	udført
Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / renset	udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)	udført
Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage	udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret	udført
Varmekreds termometrisk afprøvet	udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)	udført
Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig)	udført
Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt)	udført
Cirkulationspumper funktionsafprøvet	udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret: Fortryk $p_0 =$ bar	udført
Systemtryk kontrolleret $p_a =$ bar	udført

IXZfli cblfc`Yf

Styring kontrolleret udført
Funktionskontrol udført udført

Observation, (efter 10 minutter i drift):

Indgang luft:	°C	Fremløb varmepumpe	°C
Udgang luft:	°C	Returløb varmepumpe	°C

Bemærkninger fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker:

EVOENERGI