

Lovpligtigt serviceeftersyn

Varmepumper

STIEBEL ELTRON

E-mail

Dato for eftersynet

InstallationsadresseNavn
Tlf/mobil
Gade
Postnr., ByServicekontrakt
KomfortPlus2
JA NEJ**Anlægsdata**Varenummer Anlægstype
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.**Vedligeholdelse**

| | | | | |
|---|---------|---------|-----|--------|
| Efterset alle komponenter | | | | udført |
| Styring kontrolleret | | | | udført |
| Kølekreds termometrisk kontrolleret | | | | udført |
| Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger) | | | | udført |
| Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol) | | | | udført |
| Cirkulationspumper funktionstestet | | | | udført |
| Ekspansionsbeholder kontrolleret: | Fortryk | $p_0 =$ | bar | udført |
| Systemtryk kontrolleret | | $p_a =$ | bar | udført |
| Sikkerhedsafprøvning af HT-sensor) | | | | udført |
| Sikkerhedsventiler kontrolleret | | | | udført |
| Anode kontrolleret | | | | udført |
| Kompressor strømstyrke kontrolleret | | | Amp | udført |
| Filtre og snavssamlere rensset | | | | udført |
| Funktionskontrol udført | | | | udført |

Kun for luft/vand-varmepumper

| | | | | |
|---|--|--|--|--------|
| Fordamper rengjort, lameller rensset | | | | udført |
| Afrimningsfunktion afprøvet | | | | udført |
| Kondensatafløb rensset, afprøvet og kontrolleret for lækage | | | | udført |

Kun for jordvarmepumper

| | | | | |
|---|-----|-----|-------|--------|
| Brine kontrolleret frostsikringsgrad/tryk | MEG | IPA | °C(%) | bar |
| Efterfyldt frostsikringsmiddel | | | ltr. | udført |
| Afprøvet trykovervågning | | | | udført |

Måleværdier (efter 10 min. drift med varmepumpen):

| | | | |
|-----------------------------|----|---------------------|----|
| Indgang brine / vand / luft | °C | Fremløb varmepumpe | °C |
| Udgang brine / vand / luft | °C | Returløb varmepumpe | °C |

Bemærkninger, fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: