

Lovpligtigt serviceeftersyn

Varmepumper

STIEBEL ELTRON

E-mail

Dato for eftersynet

InstallationsadresseNavn
Tlf/mobil
Gade
Postnr., ByServicekontrakt
KomfortPlus2
JA NEJ**Anlægsdata**Varenummer
KøbsdatoAnlægstype
Prod.nr.

Fabr.nr.

Vedligeholdelse

Efterset alle komponenter					udført
Styring kontrolleret					udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret					udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)					udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)					udført
Cirkulationspumper funktionstestet					udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret:	Fortryk	$p_0 =$	bar		udført
Systemtryk kontrolleret		$p_a =$	bar		udført
Sikkerhedsafprøvning af HT-sensor)					udført
Sikkerhedsventiler kontrolleret					udført
Anode kontrolleret					udført
Kompressor strømstyrke kontrolleret			Amp		udført
Filtre og snavssamlere rensset					udført
Funktionskontrol udført					udført

Kun for luft/vand-varmepumper

Fordamper rengjort, lameller rensset					udført
Afrimningsfunktion afprøvet					udført
Kondensatafløb rensset, afprøvet og kontrolleret for lækage					udført

Kun for jordvarmepumper

Brine kontrolleret frostsikringsgrad/tryk	MEG	IPA	$^{\circ}\text{C}(\%)$	bar	
Efterfyldt frostsikringsmiddel			ltr.		udført
Afprøvet trykovervågning					udført

Måleværdier (efter 10 min. drift med varmepumpen):

Indgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Fremløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$
Udgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Returløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$

Bemærkninger, fejl og mangler:**Sted, dato:****Underskrift kunde:****Underskrift servicetekniker:**