

# Lovpligtigt serviceeftersyn

## Varmepumper

**STIEBEL ELTRON**

E-mail

Dato for eftersynet

**Installationsadresse**Navn  
Tlf/mobil  
Gade  
Postnr., ByServicekontrakt  
KomfortPlus2  
JA NEJ**Anlægsdata**Varenummer  
KøbsdatoAnlægstype  
Prod.nr.

Fabr.nr.

**Vedligeholdelse**

Efterset alle komponenter					udført
Styring kontrolleret					udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret					udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)					udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)					udført
Cirkulationspumper funktionstestet					udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret:	Fortryk	$p_0 =$	bar		udført
Systemtryk kontrolleret		$p_a =$	bar		udført
Sikkerhedsafprøvning af HT-sensor)					udført
Sikkerhedsventiler kontrolleret					udført
Anode kontrolleret					udført
Kompressor strømstyrke kontrolleret			Amp		udført
Filtre og snavssamlere rensset					udført
Funktionskontrol udført					udført

**Kun for luft/vand-varmepumper**

Fordamper rengjort, lameller rensset					udført
Afrimningsfunktion afprøvet					udført
Kondensatafløb rensset, afprøvet og kontrolleret for lækage					udført

**Kun for jordvarmepumper**

Brine kontrolleret frostsikringsgrad/tryk	MEG	IPA	$^{\circ}\text{C}(\%)$	bar	
Efterfyldt frostsikringsmiddel			ltr.		udført
Afprøvet trykovervågning					udført

**Måleværdier (efter 10 min. drift med varmepumpen):**

Indgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Fremløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$
Udgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Returløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$

**Bemærkninger, fejl og mangler:****Sted, dato:****Underskrift kunde:****Underskrift servicetekniker:**