

Lovpligtigt serviceeftersyn

Varmepumper

STIEBEL ELTRON

E-mail

Dato for eftersynet

InstallationsadresseNavn
Tlf/mobil
Gade
Postnr., ByServicekontrakt
KomfortPlus2
JA NEJ**Anlægsdata**Varenummer Anlægstype
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.**Vedligeholdelse**

Efterset alle komponenter				udført
Styring kontrolleret				udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret				udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)				udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)				udført
Cirkulationspumper funktionstestet				udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret:	Fortryk	$p_0 =$	bar	udført
Systemtryk kontrolleret		$p_a =$	bar	udført
Sikkerhedsafprøvning af HT-sensor)				udført
Sikkerhedsventiler kontrolleret				udført
Anode kontrolleret				udført
Kompressor strømstyrke kontrolleret			Amp	udført
Filtre og snavssamlere rensset				udført
Funktionskontrol udført				udført

Kun for luft/vand-varmepumper

Fordamper rengjort, lameller rensset				udført
Afrimningsfunktion afprøvet				udført
Kondensatafløb rensset, afprøvet og kontrolleret for lækage				udført

Kun for jordvarmepumper

Brine kontrolleret frostsikringsgrad/tryk	MEG	IPA	$^{\circ}\text{C}(\%)$	bar
Efterfyldt frostsikringsmiddel			ltr.	udført
Afprøvet trykovervågning				udført

Måleværdier (efter 10 min. drift med varmepumpen):

Indgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Fremløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$
Udgang brine / vand / luft	$^{\circ}\text{C}$	Returløb varmepumpe	$^{\circ}\text{C}$

Bemærkninger, fejl og mangler:

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: