

E-mail

Dato for eftersynet

**Installationsadresse:**

Navn  
Tlf./mobil  
Gade  
Postnr., By

Servicekontrakt  
KomfortPlus2:  
JA NEJ

**Anlægsdata:**

Varenummer Anlægstype  
Købsdato Prod.nr. Fabr.nr.

**Kondensatafløb:**

Alle kondensatførende dele rene ja nej Bemærkning:  
Funktionsafprøvning gennemført  
Tilslutning korrekt

**Varmekurver:**

Varmekurve VK1  
Varmekurve VK2 (hvis forefindes)

**Brugsvandstemperatur**

normal °C  
reduceret °C

**Udført vedligeholdelse og afprøvning:**

Visuel inspektion af udeluft- og ventilationsluft-tilslutninger				udført
Ventilatorer kontrolleret / rengjort				udført
Ventiler kontrolleret / rengjort				udført
Filtre kontrolleret / skiftet / rengjort				udført
Kryds-modstrømsveksler kontrolleret / rengjort (hvis tilgængelig)				udført
Fordamper kontrolleret / rengjort				udført
Underkøler kontrolleret / rengjort (kun LWZ SOL)				udført
Varmekredsfiltre (evt. filterball) kontrolleret / rensat				udført
Kølekreds kontrolleret for utætheder (med lækagesøger)				udført
Visuel kontrol af varmtvandsopvarmning / beholder for lækage				udført
Kølekreds termometrisk kontrolleret				udført
Varmekreds termometrisk afprøvet				udført
Alle vandtilslutninger og komponenter testet for utætheder (visuel kontrol)				udført
Magnesium-anode afprøvet (hvis tilgængelig)				udført
Magnesium-anode udskiftet (hvis nødvendigt)				udført
Cirkulationspumper funktionsafprøvet				udført
Ekspansionsbeholder kontrolleret:	Fortryk	$p_0 =$	bar	udført
Systemtryk kontrolleret		$p_a =$	bar	udført

**II**

Styring kontrolleret udført  
Funktionskontrol udført udført

**Observation, (efter 10 minutter i drift):**

Indgang luft: °C Fremløb varmepumpe °C  
Udgang luft: °C Returløb varmepumpe °C

**Bemærkninger fejl og mangler:**

Sted, dato:

Underskrift kunde:

Underskrift servicetekniker: